

令和 6 年度

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
覆土量	t	0.00	0.00	0.00										0.00
処理残渣	t	36.99	37.31	28.21										102.51
汚泥、ビン残渣	t	9.68	9.60	8.16										27.44
焼却残渣	t	173.00	170.49	143.71										487.20
埋立量 合計	t	219.67	217.40	180.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.15

2 擁壁等の点検

点検日	2024年6月28日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	
措置内容	

3 遮水工の点検

点検日	2024年6月28日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	
措置内容	

4 水質検査結果

別紙のとおり

5 水質の悪化が認められた場合の是正措置

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	
措置内容	

6 調整池の点検

点検日	2024年6月28日
点検結果	否

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	2024年6月28日
措置内容	地滑りによる損壊、経過観察中

7 浸出水処理設備の点検

点検日	2024年6月28日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	
措置内容	

8 防凍の状況点検

点検日	2024年6月28日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	
措置内容	

9 最終処分場残余容量測定

測定日	2024年6月28日	埋立容積
測定結果	残余量 1,882 m <sup>3</sup>	59,100m <sup>3</sup>





